作業完了報告書

案件: 5B3334B7 | 日付: 2026/9/12

物件:	サンプルハイツ
住所:	北海道旭川市宮下通8丁目1-1
部屋:	101
業者:	設備 デモ担当 (サンプル設備株式会社)
カテゴリ:	水道・配管

症状・依頼内容:

シンク下の排水ホース接続部から水滴が落ち、収納内の床が濡れています。接続部を確認し、補修をお願いします。

作業内容:

排水トラップと排水ホースの接続部を確認。パッキンの劣化と接続ナットの緩みによる漏水を確認しました。
パッキン・接続ナットを交換し、ホースを再接続。10分間の通水で接続部からの漏水がないことを確認しました。収納内の水分を拭き取り、作業を完了しました。

使用材料:

排水接続用パッキン1個、接続ナット1個（撮影用デモ案件）

実費用: ￥16,500

施工前: 1枚



施工前 接続部からの漏水（デモ画像）

施工後: 1枚



施工後 接続部交換・漏水なし（デモ画像）